

**PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DE COORDINATION
ET DE SUIVI DU PROJET « PROMOTION DES PETITES CENTRALES
HYDROELECTRIQUES POUR USAGE PRODUCTIF ET SERVICES
ENERGETIQUES AU BURUNDI ».**

I. INTRODUCTION

1. Date de la réunion : 15 mai 2024
2. Heure de la réunion : 9h00-13h30
3. Lieu de la réunion : Hôtel LE CHANDELIER
4. Ordre du jour :
 - a. Adoption de l'ordre du jour
 - b. Evaluation de la mise en œuvre des recommandations de la dernière réunion du comité du 13 mars 2023
 - c. Réalisations après la dernière réunion du comité :
 - Etudes d'impact environnemental et social des sites Waga et Gikuka,
 - Etudes détaillés des petites centrales hydroélectriques de Waga et Gikuka,
 - Information sur le Projet hybride de 850kW à réaliser par Virunga Power,
 - d. Validation du plan d'action 2024-2025,
 - e. Divers.
5. Présences :
 - Etaient présents :
 - 1) Dr-Ir Martin NDAYIZEYE, Président
 - 2) Nestor BIKORIMANA, Secrétaire
 - 3) Pascal MBAZUMUTIMA, Membre
 - 4) Théodosie NZEYIMANA, Membre
 - 5) Gaëtan NICAYENZI, Membre
 - 6) Léon KINUMA, Membre
 - 7) Dr. Joseph NZEYIMANA, Membre
 - Participait à la réunion :
Jérémie SINZINKAYO, Consultant auprès de la Direction Générale de l'Energie
 - Empêchait à la réunion :
 - 1) Daniel BROSE, Membre
 - 2) Jérémie NKINAHATEMBA, Membre



II. DEROULEMENT DE LA REUNION.

1. Adoption de l'ordre du jour.

L'ordre du jour a été adopté tel que présenté (Cfr. Lettre d'invitation en annexe).

2. Mise en œuvre des décisions et recommandations du comité.

Le tableau ci-après reprend l'état de réalisation des recommandations du comité.

DECISIONS ET RECOMMANDATIONS	REALISATIONS
- Demander à l'ONUDI de recruter le consultant pour la réalisation des études de faisabilité pour les 15 sites potentiels dans un délai de 15-30 jours	L'ONUDI n'a pas pu satisfaire cette demande. Des lettres de demande ont été adressées aux différents partenaires potentiels. Nous attendons toujours leurs réactions.
- Demander à l'ONUDI d'accélérer les procédures pour signer le contrat avec BRL pour la réalisation des études de faisabilité et des études d'impact environnemental sur les sites Waga et Gikuka dans un délai de 15 jours	Le contrat avec BRLi a été signé dans les délais et les études détaillées sont en cours. Les études d'impact environnemental et social sont également en train d'être réalisées par un consultant local CICESE
- Organiser l'atelier de validation de l'étude VIDA dans 15 jours	L'atelier a été organisé le 16/ 05 / 2023 et a connu la participation des différents partenaires intéressés
- Demander à Virunga Power de présenter son programme de construction du site Karonke endéans 15 jours dès la réception de l'autorisation	Le programme est disponible et est en annexe 2 à ce PV
- Organiser l'atelier de validation du rapport de l'étude tarifaire pour le 23 mars 2023	L'atelier a été réalisé le 05/04/2023 et a connu la participation des différents partenaires intéressés.
- Réaménager le plan d'action suivant les recommandations formulées dans les échanges du comité	Activité réalisée

3. Autres activités réalisées après la réunion du comité

ACTIVITE	RESULTAT
- Etudes d'impact environnemental et social des sites Waga et Gikuka	Les études réalisées par le bureau local CICESE sont avancées. Les rapports de démarrage et intermédiaire ont été validés dans des ateliers en présentiel et en ligne.
- Rapports détaillés des études sur Waga et Gikuka	BRLi a déjà présenté les rapports des études de démarrage et intermédiaire. Le projet de rapport définitif est en attente. Le comité devrait se prononcer sur la suite à donner pour le site de Gikuka dont les premiers résultats montrent de sérieuses difficultés quant à sa réalisation.
- Information sur le Projet hybride à réaliser par Virunga Power	Le processus de signature du contrat est en cours. La réalisation du projet en soit n'a pas encore débuté (les études sont en cours).

Le comité a ensuite échangé sur les éléments présentés.

- Il a été informé au Comité que les études de pré faisabilité ont été réalisées sur quatre sites parmi les quinze identifiés avec l'appui de l'Union Européenne sur demande de la Direction Générale de l'Energie. Il a été recommandé que la demande de financement se poursuive auprès de différents partenaires en vue de la réalisation des études de faisabilité des onze sites restants ;
- Le Directeur Général de l'Energie a informé au Comité que le site de Waga a été attribué à la société privée KAGE et le site de Gikuka attribué à la société privée General Energy Company (GEC) dans le cadre de Partenariat Public-Privé (PPP). Ce sont des sociétés locales qui ont besoins des subventions pour la réalisation effective de ces projets.

4. Plan d'action 2024-2025 (voir document en annexe 1).

Le comité a analysé en détail le plan d'action 2024-2025 et a constaté qu'il manque une rubrique du budget. Le comité a trouvé qu'il soit ajouté une activité pour le renforcement des capacités des institutions et personnel du ministère ainsi que du secteur privé dans le développement et gestion des contrats de partenariat



public et privé (PPP) pour la petite hydroélectricité et les mini-réseaux au Burundi.

Le plan d'action adopté par le comité après échanges est repris en annexe 1.

III. DECISIONS ET RECOMMANDATIONS.

1. Recommandations.

Les recommandations suivantes ont été formulées par le comité :

- Compléter les études conformément à la morphologie du site de Gikuka ;
- Ajouter une colonne de budget pour les activités énumérées dans le plan d'action 2024-2025 ;
- Ajouter une activité relative à la formation et renforcement des capacités des cadres du Ministère sur les modèles de Partenariat Public-Privé pour la petite hydroélectricité et les mini-réseaux ;
- Assurer le suivi des activités des attributaires des sites de Waga et Gikuka respectivement les sociétés KAGE et GEC ;
- Réaménager le plan d'action suivant les recommandations formulées dans les échanges du Comité ;
- Poursuivre le processus de signature du contrat entre Virunga Power et l'ONUDI pour la subvention de 550.000 dollars américains d'achat des équipements du projet hybride de Karonke à Mutambu ;
- Demander au Ministère en charge de l'énergie de mettre en place un Comité Technique Mixte de suivi des activités du Projet Hybride de Karonke en Commune Mutambu ;
- Poursuivre la réalisation des études détaillées des sites de Waga et Gituka en cours par le bureau français BRLi jusqu'à la validation et impression du rapport final ;
- Poursuivre la réalisation des études d'impact environnemental et social des sites de Waga et Gikuka en cours par le bureau local CICESE jusqu'à la validation et impression du rapport final ;
- Poursuivre la requête de financement pour mener les études de faisabilité de onze sites parmi les quinze identifiés par le ministère et l'ONUDI ;
- Continuer la mobilisation des financements pour la construction des microcentrales de WAGA et GIKUKA juste après les études.

2. Décision.

Le comité a adopté le plan d'action 2024-2025 moyennant les réaménagements formulés.

Etant donné que la phase pilote du projet touche à sa fin alors que les résultats commencent à apporter des fruits palpables sur terrain, le Comité exprime ses souhaits auprès de l'ONUDI, de mobiliser d'autres fonds et enchaîner avec la phase d'exécution du programme de Promotion des Petites Centrales pour usage productif et services énergétiques au Burundi.

Fait à Bujumbura, le 29.../...05.../2024

LE SECRETAIRE DU COMITE

LE PRESIDENT DU COMITE

Nestor BIKORIMANA



Dr.Ir. Martin NDAYIZEYE



Project: "Promotion of Small Hydro Power (SHP) for productive use and energy services in Burundi"

Work Plan 2024-2025

Activities	2024				2025				Budget	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
	Scaling up of Small Hydro Power plants									
1. Follow up the development of detailed design and ESIA studies and development of the ESMP for two potential small hydropower Waga & Gikuka sites in Burundi.										
2. Follow up the development of the Karonke 850 kW hybrid project by Virunga Power.										
3. Training on PPP principles and procedures for the stakeholders.										
4. Continuous dialogue with the Government in the identification and the contact of partners for co-financing and supervise the feasibility studies of 11 hydropower sites and allow private sector participation.										
5. Follow up the implementation steps for the construction of Waga and Gikuka sites in PPP models.										
6. Follow up the monthly and regular meetings										
7. Follow up and participate to the meetings of the Project Steering Committee										
8. Follow up the reporting with detailed information on the project's progress according to the annual implementation plan and activities carried out during each implementation period.										
9. Recruit the evaluation team										
10. Conduct the terminal evaluation										
11. Printing of achievement brochure and develop project documentary										
12. Close the project										

8 km